



«Утверждаю»

Директор ООО «ЖЭУ-7»

А.К. Жантимирова

«30» апреля 2025г.

### План

мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026гг.

(в соответствии с приказом Минэнерго России от 13.11.2024 N 2234)

#### 1. Общие положения

1	адрес объекта	423450 РТ г. Альметьевск, ул. Радищева д. 53
2	Организация, осуществляющая управление МКД	ООО «ЖЭУ-7»
3	год постройки / ввода в эксплуатацию	1955
4	площадь здания, м.кв.	413
5	наличие подвала, подполья	не имеется
6	наличие элеватора/ теплового пункта	не имеется
7	система отопления	открытая
8	схема отопления	двухтрубная
9	система ГВС	нет
10	наличие оборудованного узла учета тепловой энергии	имеется
11	теплоснабжающая организация	АО «АПТС»
12	Система газоснабжения	имеется
13	Материал стен МКД	камень

#### 2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

1.	продолжительность отопительного периода	дни
	2022-2023	200
	2023-2024	196
	2024-2025	196
2.	средняя температура наружного воздуха отопительного периода	с
	2022-2023	-11
	2023-2024	-9
	2024-2025	-13
3.	объем потребленной тепловой энергии в отопительный период (при наличии прибора учета)	Гкал
	2022-2023	135
	2023-2024	80
	2024-2025	77
4.	Случаи размораживания внутренней системы отопления	кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
5.	случаи аварий / дефектов внутренней системы отопления	кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.	особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период	
6.1	Случаи перерывов в поставке теплоносителя	кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0

	2024-2025	1
6.2	Случаи нарушения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
6.3.	случаи снижения температурного режима тепловой энергии	кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	0
7.	Количество случаев перерасчета платы из-за снижения качества/параметров услуги отопления	кол-во
	2022-2023	0
	2023-2024	0
	2024-2025	1

### 3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

	наименование мероприятий, работ	
1	Закрытие системы отопления	апрель 2025
2	Выполнить требования, установленные <u>частью 6</u> статьи 20 и <u>частью 3</u> статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении.	
3	Подготовка и проведение системы отопления к проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения	до 31.07.2025
4	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность системы отопления и элеваторного узла	до 31.07.2025
5	Проведение промывки системы отопления	до 31.07.2025
6	Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026	май –август 2025
7	Проверка приборов учета ГВС и тепловой энергии при наличии	май –август 2025
8	Подготовка к запуску системы отопления (при пробных топках)	сентябрь 2025
9	осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки	ежедневно
10	Ведение контроля параметров теплоносителя, контроля за приборами учета ГВС и тепловой энергии наличия	ежедневно

### 4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

№	перечень документов	сроки выполнения
1	Акты промывки теплопотребляющей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения	до 15.08.2025
2	Акты проведения наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов)	до 15.08.2025
3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушных) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнителей, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличие соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими теплосетевыми организациями	до 15.08.2025
4	Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов	до

	многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	01.12.2025
5	Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуги по поддержанию резервной тепловой мощности	до 15.08.2025
6	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду	до 15.08.2025
7	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	до 20.08.2025
8	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	до 20.08.2025
9	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	до 20.08.2025

10	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплоснабжающих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплоснабжающих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	до 20.08.2025
11	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	до 20.08.2025
12	Акты периодической проверки узла учета	до 15.08.2025
13	Получение паспорта готовности к отопительному периоду	до 01.09.2025

Разработала: мастер ООО «ЖЭУ-7»

Валеева А.Р.

Согласовано РСО:

Первый заместитель директора по производству

Главный инженер АО «АТС»

Валиуллин Р.Р.



В части теплоснабжения и горячего водоснабжения  
такой п. 5 приказа № 2234 от 13.11.2024